



ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO DE XICOTENCATL, TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL 2025



No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
1	FISMUN 2025	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	EJIDO MELCHOR OCAMPO	MXT-FAISMUN-2025-0001			DULCE MARISOL SALIS PEREZ		\$968,856.69	\$968,856.69	\$968,856.69	100%	100%	TERMINADA
2	FISMUN 2025	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	EJIDO BENITO JUAREZ	MXT-FAISMUN-2025-0002			ADRIAN JAVIER BADILLO MARTINEZ	DIRECTA	\$481,117.46	\$401,337.98	\$401,337.98	83%	83%	PROCESO
3	FISMUN 2025	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORIMITORIOS	DIVERSOS COMUNIDADES	MXT-FAISMUN-2025-0003			ADRIAN JAVIER BADILLO MARTINEZ	DIRECTA	\$3,361,380.83	\$2,223,107.32	\$2,223,107.32	66%	66%	PROCESO
									\$4,811,354.98	\$3,593,301.99	\$3,593,301.99			